



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **14ης/2016** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **292/2016**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών σε στύλους του Δημοτικού φωτισμού» Α.Μ. 13/2013**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **27<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **22019/22-07-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.  
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΛΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.

**Αποχωρήσεις:** Πριν την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη, οι κ.κ. Κ. Αγγελής και Μ. Λοτσάρη προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και η κ. Ε. Νιώτη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 37<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αλεξίου και Δ. Κάππος.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 30<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 20015/06-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**α)** Την με αρ. 3714 - 14/02/2014 σύμβαση του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και της Αναδόχου Σαλούστρου Ελένης,

**β)** το ιστορικό του έργου:

- Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από τα Τακτικά Έσοδα του Δήμου Χαλανδρίου
- Τα έργο εγκρίθηκε με αριθμό μελέτης 1/2012 και ο αρχικός προϋπολογισμός του ήταν:

Σύνολο δαπανών	=	41.938,00 €
Γ.Ε & Ο.Ε 18%	=	7.548,84 €
Απρόβλεπτα 15%	=	7.423,73 €
Αναθεώρηση	=	0,00 €
Φ.Π.Α. 23%	=	13.089,43 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	=	70.000,00 €

- Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 19/11/2013 με τελευταίο μειοδότη την κα Σαλούστρου Ελένη που προσέφερε έκπτωση 12% στις τιμές του τιμολογίου.
- Στις 14/02/2014 υπεγράφη η ΣΥΜΒΑΣΗ του έργου μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και της αναδόχου Σαλούστρου Ελένης για ποσό 61.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% 11.518,70 €) και χρονική διάρκεια σύμβασης τριών(3) μηνών (λήξη σύμβασης 15/05/2014).
- Με την από 14/02/2014 απόφαση της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Χαλανδρίου, ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Εμμανουήλ Σάλλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Με το υπ' αρ. 11559/09-05-2014, εστάλη προς έγκριση ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ος</sup> ΠΤΚΜΝΕ του έργου στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας ότι η τελική δαπάνη του έργου δεν παρουσιάζει αυξομείωση και το τελικό ποσό του έργου φθάνει τα 61.600,00 € με το ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
- Με το υπ' αρ. 16163/25-06-2014, εστάλη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παράταση της σύμβασης του έργου και με την υπ' αρ. απόφαση 161/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε η παράταση σύμβασης του έργου κατά τρεις (3) μήνες.
- Με το υπ' αρ. 18563/24-07-2014 εστάλη η υπ' αρ. απόφαση 161/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
- Με το υπ' αρ. 19543/08-08-2014 εστάλη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
- Με το υπ' αρ. 19619/11-08-2014, εστάλη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 2<sup>η</sup> παράταση της σύμβασης του έργου και με την υπ' αρ. απόφαση 181/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση σύμβασης του έργου κατά δύο (2) μήνες.
- Με το υπ' αρ. 1516/19-01-2016 ζητήθηκε από την ανάδοχο κα Ελένη Σαλούστρου η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

**Υ)** το συνημμένο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου

Η Υπηρεσία διαβίβασε προς έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών σε στύλους Δημοτικού φωτισμού», Α.Μ. 13/2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει ομόφωνα**

την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών σε στύλους Δημοτικού φωτισμού», Α.Μ. 13/2013, ως κατωτέρω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»  
Α.Μ.: 13/2013  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Οι υπογραφόμενοι:

- 1) Καταπόδη Ελένη, υπάλληλος του Δήμου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως πρόεδρος της Επιτροπής
- 2) Γυπαράκη Θεοδώρα, υπάλληλος του Δήμου, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, ως 1<sup>ο</sup> Τακτικό Μέλος
- 3) Καζάνη Αικατερίνη, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου, ως 2<sup>ο</sup> Τακτικό Μέλος

όπως ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 141/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, πήγαμε σήμερα την ..... 30/06/2016 ημέρα ..... 11.5μ.πμ..... στο έργο με την κα Σαλούστρου Ελένη ανάδοχο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Σάλλα Εμμανουήλ, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για την υλοποίηση του ως άνω έργου. Έχοντας υπόψη και την από 03-12-2014 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση, παραλαμβάνουμε τις εκτελεσθείσες εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» ως εξής.

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΤ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΕΓΚΕΚΡΙ- ΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ	
					ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1.	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00m	1.1	m <sup>3</sup>	29,89	29,89	ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
2.	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων νησίδων πλατειών πλατειών κλπ	1.3	m <sup>2</sup>	83,75	83,75	ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
3.	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων	Α.Τ. 1.4	m <sup>2</sup>	8,12	8,12	ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ

4.	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη	A.T. 2.1	m	46,40	46,40	ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ
5.	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	A.T. 2.2	m <sup>2</sup>	84,58	84,58	ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
6.	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για ένα φωτιστικό	A.T. 3.9	Τεμ.	15	15	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
7.	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων – φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	A.T. 3.10	Τεμ.	9	9	ΕΝΝΕΑ
8.	Καλώδια τύπου E1VV-U,-R,-S (NYY) ονομαστικής τάσης 600/100V με μόνωση μανδύα από PVC διατομής 4x10 mm <sup>2</sup>	A.T. 3.11	m	216,55	216,55	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
9.	Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού – χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00m	A.T. 3.12	Τεμ.	18	18	ΔΕΚΑΟΚΤΩ
10.	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού – αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00m	A.T. 3.13	Τεμ.	3	3	ΤΡΙΑ
11.	Αφαίρεση και απομάκρυνση τοιμεντοίστου φωτισμού – αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12,00m	A.T. 3.14	Τεμ.	15	15	ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
12.	Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού	A.T. 3.15	Τεμ.	22	22	ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ

5 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

13.	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης NaHP τύπου semi cut-off	3.16	Τεμ.	52	52	ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
14.	Αντικατάσταση λαμπτήρων νατρίου 250W	3.17	Τεμ.	8	8	ΟΚΤΩ
15.	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm και πάχους 3,2mm	NT 1	μ	170,20	170,20	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ
16.	Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12m, με κατάκλιση και επαναφορά	NT 2	Τεμ.	17	17	ΔΕΚΑΕΠΤΑ
17.	Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος μονού βραχίονα	NT 3	Τεμ.	12	12	ΔΩΔΕΚΑ
18.	Ανακαίνιση βαφής ή γαλβανίσματος διπλού βραχίονα	NT 4	Τεμ.	5	5	ΠΕΝΤΕ
19.	Αντικατάσταση ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού για δύο φωτιστικά σώματα	NT 5	Τεμ.	8	8	ΟΚΤΩ
20.	Αφαίρεση βραχίονα από ιστόπου βρίσκεται στο έδαφος με ή χωρίς τα φωτιστικά	NT 6	Τεμ.	17	17	ΔΕΚΑΕΠΤΑ
21.	Λειότριψη από βαθιά οξείδωση του σιδηροσίτου και του βραχίονα	NT 7	Τεμ.	17	17	ΔΕΚΑΕΠΤΑ

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- 1) Οι εργασίες που παραλαμβάνονται με αυτό το πρωτόκολλο αναφέρονται στο έργο:  
 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» αναδόχου  
 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ



- 2) Η υπ' αριθμ. 13/2013 μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου με προϋπολογισμό 61.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
- 3) Με την υπ' αριθμ. 122/2012 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής:
- ψηφίστηκε και εγκρίθηκε πίστωση ποσού 70.000,00€ σε βάρος του ισχύοντος προϋπολογισμού και στον Κ.Α. 20.7336.46 για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου.
  - Καταρτίσθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση του έργου.
- 4) Με την υπ' αριθμ. 632/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 19-11-2013 για την εκτέλεση του έργου και αναδείχθηκε μειοδότης η κα Ελένη Σαλούστρου, με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 12% επί των τιμών του τιμολογίου, ήτοι συνολική προσφορά 61.600,00 (με το ΦΠΑ).
- 5) Η εργολαβική σύμβαση του έργου (αρ. πρωτ. 3714/14-02-2014) συνολικής δαπάνης 61.600,00 € υπεγράφη στις 14-02-2014 με συμβατική προθεσμία περαίωσης (3) τριών μηνών, ήτοι συμβατικό πέρας την 15-05-2014. Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 10936/02-05-2014 υπεβλήθη αίτηση για διακοπή εργασιών μέχρι εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ. Με την υπ' αριθμ. 181/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της σύμβασης του έργου έως 25-10-2014.
- 6) Με την υπ' αριθμ. 180/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. Ο 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 61.600,00 €, παρουσιάζει μηδενική μεταβολή.
- 7) Την Βεβαίωση Περαίωσης Έργων με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου στις 25-10-2014.
- 8) Την τελική επιμέτρηση η οποία υπεβλήθη από την ανάδοχο στις 28-11-2014 και εγκρίθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία στις 03-12-2014


## Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

### 1. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής έκανε έλεγχο κατά το εφικτό στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν με βάση τα ΠΠΑΕ, τις αναλυτικές επιμετρήσεις και την τελική επιμέτρηση και διαπίστωσε ότι οι ποσότητες των εργασιών είναι αυτές που αναγράφονται στον πίνακα παραλαμβανομένων εργασιών του παρόντος πρωτοκόλλου

### 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν καλώς και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης.



## 3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Η ανάδοχος δεν διετύπωσε κανένα αίτημα

## 4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Επειδή παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης των 15 μηνών, η επιτροπή προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Το παρών συντάχθηκε σε 7 αντίτυπα από τα οποία ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 30/06/2016

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Καταπόδη Ελένη, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ



## Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



ΕΜ. ΣΑΛΛΑΣ

2. Γυπαράκη Θεοδώρα, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ



3. Καζάνη Αικατερίνη, Δημοτικός σύμβουλος



## Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  
 ΑΧΑΡΝΩΝ 120 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 112 51  
 ΤΗΛ. 82 13 185 - FAX: 88 33 90  
 ΑΦΜ: 075999495 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ  
 Ε. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ



Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **292/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/07/2016

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,  
ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,  
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,  
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.