



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **33ης/2015** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **493/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 4/14

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21^η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **38109/17-12-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **31**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Φασίτσα, Σ. Καραμολέγκος και Α. Νταβίας και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Θ. Βαρδουλάκης.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, πριν τη συζήτηση του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σ. Καραμολέγκος.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 38055/17-12-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 4/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
2. Με την με αριθ. 630/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 50.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 25.7312.03 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.
3. Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 21/10/2014 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο κ. Δημήτριος Ν. Σιουρδάκης με ποσοστό έκπτωσης 42,00% επί των τιμών του τιμολογίου.
4. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 709/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.
5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 30/12/2014 με αρ. πρωτ. 32209 συνολικού ποσού 29.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων : 23% Φ.Π.Α., ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτων).
6. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι την 30-12-2014.
7. Με το από 32215/30-12-2014 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπωντας Μηχανικός του Έργου ο κ. Βαμβακάς Βλάσιος Πολ. Μηχ. Τ.Ε.
8. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 267/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 1-7-2015.

Β. Την με αρ. πρωτ. 36196/4-12-2015 αίτηση του αναδόχου κ. Σιουρδάκη Δημήτριου για παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 4/14.

Γ. Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης:

Εξαιτίας του ότι:

1. Ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, εμπόδισε την ομαλή ροή χρηματοδότησης των εργασιών και των προμηθειών, επήγαγε δε καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών του έργου από τους προμηθευτές τους λόγω της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 65/28.6.2015).
2. Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών από ΕΠΑ και ΟΑΣΑ που είναι απαραίτητες για την έκδοση άδειας τομής από τον Δήμο.
3. Την 1-7-2015 εγκρίθηκαν συμπληρωματικές εργασίες δια του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ.
4. Την με αρ. πρωτ. 36148/4-12-2015 αίτηση του κ. Πανώριου Αντώνη για κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης) στην οδό Αγ. Παρασκευής 126, όπου υπεύθυνη για την έκδοση άδειας τομής οδοστρώματος είναι η Περιφέρεια Αττικής και δεν αρκεί το χρονικό διάστημα έως τις 30-12-2015 που είναι η συμβατική προθεσμία του έργου για να εγκριθεί.
5. Των συνεχιζόμενων αιτήσεων των ιδιοκτητών των ακινήτων του Δήμου Χαλανδρίου σε διάφορες περιοχές προκειμένου να συνδεθούν και λόγω του ότι δεν έχει δημοπρατηθεί αντίστοιχη εργολαβία για το νέο έτος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 4/14 κατά τρείς (3) μήνες, έως και τις 30-3-2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» Α.Μ. 4/14, κατά τρείς (3) μήνες, έως και τις 30-3-2016, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησαν οι κ. κ. Γ. Θωμάς και Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **493/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 24/12/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.