



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **1ης/2016 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **4/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση εργολαβικής σύμβασης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» Α.Μ. 07/15

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **20^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **1273/15-01-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **32**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Δ. Χριστουλάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη και Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη και Σ. Καραμολέγκος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Ε. Κουράσης, Μ. Λοτσάρη, Κ. Καρατζά, Γ. Θωμάς, Α. Νταβίας και Π. Τζούρας και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μ. Ανδριανάκης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοις.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/10. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το ενέκριναν κατά πλειοψηφία.

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Εισηγούμενη το **4^ο Ε.Η.Δ.** θέμα η Πρόεδρος είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ'αριθμ.1488/19-01-16 εισήγηση του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. Το έργο εκτελείται με την υπ. αρ. 07/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου αρμοδίως θεωρηθείσα από αυτήν.
2. Με την υπ. αρ. 372/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 16/6/2015 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 50%.
4. Με την υπ. αρ. 470/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολήπτη «ΘΕΟΔΩΡΟ Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ».
5. Την 8η Σεπτεμβρίου 2015 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 08/01/2016.
7. Με την υπ. αρ. 36706/08-12-15 αίτηση η ανάδοχος εταιρία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ» αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για εξήντα ημέρες δηλαδή μέχρι 08/03/2016 λόγω αύξησης των χρόνων παράδοσης των υλικών από τους προμηθευτές και την εκτέλεση νέων εργασιών κατά τον επικείμενο 1^ο ΑΠΕ.

2. Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης

Η Υπηρεσία δέχεται ότι λόγω κάποιων τρεχουσών συγκυριών αυξήθηκαν υπέρμετρα οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελθέντων υλικών από τους προμηθευτές και δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για αρκετές ημέρες. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείτο συνεργασία και συντονισμός εργασιών με άλλους φορείς του Δημοσίου όπως για παράδειγμα την Περιφέρεια Αττικής και τη Δ/ση Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, με συνέπεια τη σημαντική καθυστέρηση των εργασιών. Τέλος παρουσιάστηκε η εκτέλεση νέων εργασιών σύμφωνα με τον 1^ο ΑΠΕ (Εκσκαφή σε έδαφος κάτω από αγωγούς Εταιριών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, έλεγχος παρόντος υπογείου δικτύου και εύρεση βλαβών καλωδιώσεων, και αφαίρεση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων) με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών. Ως εκ τούτου κρίνουμε ότι η αιτούμενη παράταση είναι δικαιολογημένη προκειμένου να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Σημειώνεται ότι η παράταση κρίνεται απαραίτητη και από τις δύο πλευρές τόσο του αναδόχου όσο και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ το αίτημα του αναδόχου υπεβλήθη έγκαιρα πριν την εκπνοή του συμβατικού χρόνου.

Εκ παραδρομής το αίτημα του αναδόχου δεν συμπεριλήφθηκε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελεί την Προϊσταμένη Αρχή και έλαβε χώρα στις 21/12/2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται την παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» Α.Μ. 07/15 έως 08/03/2016 και ζητείται η λήψη σχετικής Απόφασης.

Επίσης, η υπηρεσία υπέβαλε αντίγραφο της υπ. αρ. 36706/08-12-15 αίτησης του Αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΜΠΙΜΠΗ».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1) την συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7.

2) την έγκριση της παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού» Α.Μ. 07/15 έως 08/03/2016, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται, προκειμένου να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας.

Σημειώνεται ότι η παράταση κρίνεται απαραίτητη και από τις δύο πλευρές τόσο του αναδόχου όσο και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ το αίτημα του αναδόχου υπεβλήθη έγκαιρα πριν την εκπνοή του συμβατικού χρόνου.

Εκ παραδρομής το αίτημα του αναδόχου δεν συμπεριλήφθηκε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελεί την Προϊσταμένη Αρχή και έλαβε χώρα στις 21/12/2015.

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **4/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 21/01/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Σ., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.