



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **14ης/2015 Συνεδρίασης**  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **226/2015**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης - διάνοιξης οδών», ΑΜ 7/14**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **4<sup>η</sup>** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **19:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **15360/29-05-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **30**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Χ. Κασίμης και Π. Αναστασιάδης.

**Αποχωρήσεις:** Πριν την ψήφιση του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κ. Αγγελής.

**Μεταβολές:** Κατόπιν πρότασης της Προέδρου το 2<sup>ο</sup> και 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **20<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 15217/29-05-15 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**1.** Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. -Με την με αριθ. 273/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 249.996,20 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333,41 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου.

2. -Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 06/05/2014 στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

3. -Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 381/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

4. -Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 31/07/2014.

5. -Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 31-01-2015.

6. -Την με αρ. 14/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 31-3-2015.

7. -Την με αρ. 118/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως 31-5-2015.

**2.** Την με αρ. πρωτ. 15072/28-05-2015 αίτηση του αναδόχου Αναγνωστίδη Παναγιώτη για παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου «Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών».

**3.** Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης:

Μετά την ασφαλτόστρωση της οδού Σητείας για την ολοκλήρωση της οποίας δόθηκε η προηγούμενη παράταση της σύμβασης, διαπιστώθηκε κατά τις επιμετρήσεις και τις τακτοποιήσεις ποσοτήτων ότι υπάρχει δυνατότητα να εκτελεστούν μικρής κλίμακας εργασίες ασφαλτόστρωσης πέραν των αρχικά προμετρημένων και εντός της συμβατικής δαπάνης. Η Τεχνική υπηρεσία θα καθορίσει σύμφωνα με τις ανάγκες ποιες οδοί δύναται να ασφαλτοστρωθούν και θα δώσει σχετική εντολή στον ανάδοχο. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παράταση της εργολαβικής σύμβασης του έργου κατά ένα (1) μήνα.

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου Έργα ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών με αναθεώρηση λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι τις 30-6-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου 'Εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαμόρφωσης – διάνοιξης οδών' με αναθεώρηση λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι τις 30-6-2015, προκειμένου να εκτελεσθούν μικρής κλίμακας εργασίες ασφαλτόστρωσης πέραν των αρχικά προμετρημένων και εντός της συμβατικής δαπάνης. Η Τεχνική υπηρεσία θα καθορίσει σύμφωνα με τις ανάγκες ποιες οδοί δύναται να ασφαλτοστρωθούν και θα δώσει σχετική εντολή στον ανάδοχο.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς, Θ. Βαρδουλάκης και Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **226/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 09/06/2015

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,  
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,  
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ.,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,  
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,  
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.,  
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  
Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.