



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **14ης/2017** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **305/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων", (Α.Μ. 11/2015)

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21^η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **20499/16-06-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **27**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Γ. Λιερός, Θ. Αλεξίου, Κ. Φασίτσα, Α. Αθανασούλη, Π. Λαμπρόπουλος, Α. Καζάνη, Ν. Πράσσοι και Π. Αναστασιάδης.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Αγγελής, Μ. Κόσσυβας, Μ. Λοτσάρη, Ε. Ανδρεόπουλος και Κ. Καρατζά, πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης και πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ν. Πράσσοι ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 22^ο θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοι.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **25^{ου} θέματος** της ημερησίας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ'αρ. 20060/14-06-2017 εισήγηση του Τμήματος Έργων, Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

α. Την υπ' αριθμ. 825/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 400.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 7ΣΛΔΩΗΔ-ΡΟΧ) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ003321123, 17-11-2015).

β. Τη δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 21/03/2016, στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η Κ/Ξ "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/ "Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,13% επί των τιμών του τιμολογίου.

γ. Την υπ' αριθμ. 952/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου που αφορά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επ' ονόματι της Κ/Ξ "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/ "Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" (ΑΔΑ: 6ΠΓΒΩΗΔ-ΣΕ8).

δ. Τη με αριθμ. πρωτ. 8315/2016 εργολαβική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε την 21/03/2016.

ε. Τη συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι την 21/03/2017.

στ. Την υπ' αριθμ. 473/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου.

ζ. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

η. Την υπ' αριθμ. 7983/08-03-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση τριών (3) μηνών του εν θέματι έργου, μέχρι τις 21/06/2017.

θ. Την υπ' αριθμ. 96/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι 21/06/2017 καθώς και η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

ι. Την υπ' αριθμ. 149/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση και συντήρηση διάφορων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων", Α.Μ.11/2015.

κ. Την υπ' αριθμ. 18133/01-06-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση τριών (3) μηνών του εν θέματι έργου, μέχρι τις 21/09/2017

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την παράταση, με αναθεώρηση, της εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων" (Α.Μ. 11/2015), για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 21/09/2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (έντονες και ασθενείς βροχοπτώσεις, συχνές προβλέψεις βροχόπτωσης) και κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών σε μη στεγασμένους χώρους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει ομόφωνα**

την παράταση, με αναθεώρηση, της εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων" (Α.Μ. 11/2015), για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 21/09/2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (έντονες και ασθενείς βροχοπτώσεις, συχνές προβλέψεις βροχόπτωσης) και κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών σε μη στεγασμένους χώρους.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **305/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 27/06/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.