



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **6ης/2017** Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **124/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Παράταση εργολαβικής σύμβασης του έργου: «Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου», Α.Μ. 2/2015

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη **15^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **8361/10-03-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Αλεξίου, Α. Καζάνη και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης αποχώρησε ο κ. Γ. Κουράσης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Αγγελής, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Μάζη και Θ. Βαρδουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η κ. Α. Αθανασούλη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ. Φασίτσα.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 13^ο θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **28^{ου} θέματος** της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 7861/07-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

A. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

- 1.** Το έργο εκτελείται με την υπ. αρ. 02/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου αρμοδίως θεωρηθείσα από αυτήν, προϋπολογισμού 600.000,00 € (με ΦΠΑ 23%).
- 2.** Με την υπ. αρ. 288/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου.
- 3.** Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 27/5/2015 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 61,00%.
- 4.** Με την υπ. αρ. 601/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Χαλανδρίου κατακυρώθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην «ΜΑΡΔΑΣ Β.- ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.».
- 5.** Τη 16η Σεπτεμβρίου 2015 υπεγράφη η σύμβαση του έργου (αρ. πρωτ. 26212/16-09-2015) για συνολικό ποσό 234.000,00 € (και αναλύεται ως εξής: εκ των οποίων: εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε. Απρόβλεπτα, Αναθεώρησης: 190.243,00 € και για Φ.Π.Α. 23%: 43.756,10 €)
- 6.** Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες, ήτοι μέχρι 16/03/2017.
- 7.** Με το υπ' αρ. 26214/16-09-2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζεται Επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η κ. Κουλουμπέρη Στυλιανή, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ.
- 8.** Ο Κ.Α. πίστωσης του έργου είναι ο 30.7334.01 που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ)
- 9.** Με την υπ' αρ. 5305/15-02-2017 αίτηση η Ανάδοχος εταιρία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι 16/06/2017 λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας α) των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες (έντονες βροχοπτώσεις, παγετός, χιονοπτώσεις) β) των καθυστερήσεων που προέκυψαν από την ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) σε τμήματα του εκτελούμενου έργου για τις οποίες απαιτείται η επέμβαση και η συνεργασία από τους αντίστοιχους φορείς

Β. Την αιτιολόγηση της έγκρισης παράτασης της εργολαβικής σύμβασης

Η Υπηρεσία δέχεται ότι:

α) λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες στους οποίους σημειώθηκαν χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις, συνθήκες στις οποίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για αρκετές ημέρες, όπως πιστοποιείται σχετικά και στο ημερολόγιο του έργου.

β) λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν από την ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) σε τμήματα του εκτελούμενου έργου για τις οποίες απαιτείται η επέμβαση και η συνεργασία από τους αντίστοιχους φορείς

Επιπλέον των ανωτέρω, η Υπηρεσία σημειώνει δικαιολογημένη καθυστέρηση, καθώς πρόεκυψε ανάγκη εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου της εγκεκριμένης οδού Πόντου, η οποία απαιτούσε εγκρίσεις από το Δ.Σ και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ώστε να υλοποιηθεί άμεσα από το εν λόγω έργο.

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία κρίνει ότι η αιτούμενη παράταση είναι πλήρως δικαιολογημένη, προκειμένου να γίνει εφικτή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται να ληφθεί απόφαση για την παράταση με αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου» Α.Μ. 2/2015» έως 16/06/2017.

Επισυνάπτεται: Η υπ' αρ. 5305/15-02-2017 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την παράταση με αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου» Α.Μ. 2/2015» έως 16/06/2017, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά.

Οι κ. κ. Π. Τζούρας και Α. Ευσταθίου ψήφισαν λευκό.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **124/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 20/03/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΚΑΖΑΝΗ Α.,
ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν.,
ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.