



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **6ης/2017** Συνεδρίασης
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **96/2017**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων» (Α.Μ. 11/2015)

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη **15^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **8361/10-03-2017** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **28**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Θ. Αλεξίου, Α. Καζάνη και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης αποχώρησε ο κ. Γ. Κουράσης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κ. Αγγελής, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Μάζη και Θ. Βαρδουλάκης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η κ. Α. Αθανασούλη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ. Φασίτσα.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 13^ο θέμα της ημερησίας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/10. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το ενέκριναν κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.

Εισηγούμενη το **4^ο Ε.Η.Δ.** θέμα η Πρόεδρος είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 8725/14-03-2017 εισήγηση των Τμημάτων Έργων & Μελετών της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

α. Την υπ' αριθμ. 825/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 400.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7332.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 7ΣΛΔΩΗΔ-ΡΟΧ) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ003321123, 17-11-2015).

β. Τη δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 21/03/2016, στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η Κ/Ξ "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/ "Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,13% επί των τιμών του τιμολογίου.

γ. Την υπ' αριθμ. 952/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου που αφορά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επ' ονόματι της Κ/Ξ "MSKAT" (Μάρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε.)/ "Ρεντίφης Χρήστος του Παναγιώτη" (ΑΔΑ: 6ΠΓΒΩΗΔ-ΣΕ8).

δ. Τη με αριθμ. πρωτ. 8315/2016 εργολαβική σύμβαση, η οποία υπογράφηκε την 21/03/2016.

ε. Τη συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι την 21/03/2017.

στ. Την υπ' αριθμ. 473/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου.

ζ. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

η. Την υπ' αριθμ. 7983/08-03-2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση τριών (3) μηνών του εν θέματι έργου, μέχρι τις 21/06/2017.

Η υπηρεσία εισηγείται την παράταση χωρίς αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων" (Α.Μ. 11/2015), για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 21/06/2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

1) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

2) την έγκριση της παράτασης χωρίς αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων" (Α.Μ. 11/2015), για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 21/06/2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών σε υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά και Π. Αναστασιάδης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **96/2017**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 16/03/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ
Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.