



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αρ. **9ης/2018** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης **242/2018**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση παράτασης παράδοσης μελετών εφαρμογής Η/Μ & Στατικών της μελέτης για την ανέγερση Δημορχιακού Μεγάρου του Δήμου Χαλανδρίου**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη **16<sup>η</sup>** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αρ. **17268/11-05-2018** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **23**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσοι και Χ. Κασίμης, πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαμπρόπουλος και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίμης, στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσοι αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοι δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα. Με την υπ' αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Σέργιος Γκάκας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **31<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 16804/10-05-2018 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

**1.** Την αποδοχή Δωρεάς με την Ο.Ε. 1000/2017 με την οποία εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης «Επικαιροποίηση/τροποποίηση οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής Στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Νέου Κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης προς έκδοση άδειας δόμησης», ορίζονται οι επιβλέποντες από την Τεχνική υπηρεσία (ο κ. Μαρακομιχελάκης Αντώνιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για τις Στατικές Μελέτες και ο κ. Σάλλας Εμμανουήλ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τις Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες) και καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, ήτοι:

**Α)** Την παράδοση Οριστικής μελέτης Στατικών και ΗΜ εγκαταστάσεων και τμήματος αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης (προϋπολογισμός, προμετρήσεις, τεχνική έκθεση-περιγραφή), σε δύο (2) εβδομάδες, ήτοι δέκατεσσερις (14) ημέρες από την απόφαση της ΟΕ με αριθμό 1000/2017.

**Β)** Την υποβολή στην ΥΔΟΜ εντός δυο ημερών από την εντολή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και χορήγηση έγκριση δόμησης. Υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας Δόμησης εντός δυο ημερών από την εντολή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

**2.** Το ότι οι Οριστικές μελέτες στατικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στις 09-01-2018 και 04-01-2018 αντίστοιχα. Όμως καθώς η μελέτη των Αρχιτεκτονικών χρειάστηκε να ενσωματώσει πολλές τροποποιήσεις, λόγω του αιτήματός μας για την μετατροπή της αίθουσας συγκεντρώσεων σε χώρο με προδιαγραφές θεάτρου, και λόγω της υποχρεωτικής ένταξης του υποσταθμού της ΔΕΗ, αλλά και εν γένει των αλλαγών που προέκυψαν για την έκδοση έγκρισης δόμησης. Από τα ανωτέρω προκύπτει η αναγκαιότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος υποβολής των ειδικών μελετών (Στατικών και ΗΜ εγκαταστάσεων), ώστε να εναρμονιστούν με τις αρχιτεκτονικές μελέτες.

**3.** Την απόφαση με αριθμό 178/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο προσδιορίζει ως ημερομηνία υποβολής του φακέλου Αδειας Δόμησης στην ΥΔΟΜ στις 04-06-2018.

**4.** Και το με αριθ. πρωτ. 15108/30-4-2018 αίτημα παράτασης του Αναδόχου Μελετητή, για παράδοση από στην Υπηρεσία όλων των ειδικών μελετών έως την 21-05-2018, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή τους για έκδοση άδειας δόμησης έως 04-06-2018 που προσδιορίστηκε με την με αριθμό 178/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση παράτασης παράδοσης των ειδικών μελετών (Στατικών Μελετών, Η/Μ Μελετών) και καθορισμό νέας ημερομηνίας παράτασης την 21-05-2018.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου ομόφωνα**

**1) εγκρίνει** την παράταση παράδοσης μελετών εφαρμογής Η/Μ & Στατικών της μελέτης για την ανέγερση Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Χαλανδρίου και

**2) ορίζει** νέα ημερομηνία παράτασης την 21-05-2018, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **242/2018**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/05/2018

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ –  
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,  
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.