



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**  
**ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**  
**ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

### **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

από το πρακτικό της υπ' αρ. **9ης/2018** Συνεδρίασης  
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφασης **243/2018**

### **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

**Έγκριση παράτασης εργολαβικής  
 σύμβασης του έργου με τίτλο:  
 «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ.  
 Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016)**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη **16<sup>η</sup>** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **19:00** συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αρ. **17268/11-05-2018** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρος, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **23**.

### **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΜΕΛΗ:** ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

### **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

**Προσελεύσεις:** Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσοι και Χ. Κασίμης, πριν τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαμπρόπουλος και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα.

**Αποχωρήσεις:** Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίμης, στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσοι αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 26<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοι δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα. Με την υπ' αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Σέργιος Γκάκας.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **32<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 16091/7-5-2018 εισήγηση από το Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
Λαμβάνοντας υπόψη:

Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

α. Την υπ' αριθμ. 14/2016 μελέτη με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής», προϋπολογισμού 350.000,00 € (με το ΦΠΑ 24%), συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου.

β. Την υπ' αριθμ. 838/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 350.000,00 € ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7333.09 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: ΩΕΑ9ΩΗΔ-0Δ6).

γ. Τη δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 10/01/2017, στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία Δ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,01% επί των τιμών του τιμολογίου.

δ. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 193/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 69Φ4ΩΗΔ-Ε3Ω).

ε. Την εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 7-7-2017 με ΑΔΑΜ: 17SYMV001656031 07-07-2017.

στ. Τη συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου σε οχτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι την 7/03/2018.

ζ. Τη με αρ. 112/2108 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΜΠΗΩΗΔ-Ο11) έγκρισης πρώτης παράτασης για διάστημα δυο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 7/05/2018.

η. Τη με αρ. 173/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΜ6ΩΗΔ-ΧΩ4) για έγκριση αλλαγής οδοστρώματος προς επίλυση θέματος της θέσης περιπτέρου στην πλατεία Φλύας.

θ. Την υπ' αριθμ. 15844/7-05-2018 αίτηση του αναδόχου για παράταση του εν θέματι έργου.

ι. Το γεγονός ότι:

- αναμένεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Β. Τομέα η έγκριση αλλαγής οδοστρώματος στη συμβολή της οδού Αγ. Παρασκευής με την πλατεία Φλύας, προκειμένου να επιλυθεί το θέμα της θέσης μετακίνησης του περιπτέρου που βρίσκεται στην εν λόγω θέση και το οποίο καταλαμβάνει τμήμα του προς κατασκευή πεζοδρομίου λόγω του εξοπλισμού που έχει τοποθετήσει,
  - έχουν παραληφθεί εργασίες με το 2<sup>ο</sup> Π.Π.Α.Ε. από την Τριμελή Επιτροπή Π.Π.Α.Ε. από τις 15/3/2018 οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος είναι υπό σύνταξη,
  - σύμφωνα με την από 7/5/2018 επιστολή του προμηθευτή του ποδηλατόδρομου τα υλικά για την κατασκευή του είναι έτοιμα προς παράδοση και τοποθέτηση με την προϋπόθεση το υπόστρωμα του ποδηλατόδρομου να είναι στεγνό χωρίς υγρασία, ωστόσο την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκαν συνεχείς βροχοπτώσεις,
  - σύμφωνα με την από 7/5/2018 επιστολή του προμηθευτή των ιστών και φωτιστικών διαπιστώνεται ότι η παραγγελία τους έχει πραγματοποιηθεί από 29/3/2018 και αναμένεται η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού από τον εργολάβο για την αποστολή του υλικού,
  - απομένουν εργασίες που για να ολοκληρωθούν προϋποθέτουν προμήθεια υλικών (ιστοί και φωτιστικά οδοφωτισμού, υλικά επίστρωσης ποδηλατόδρομου, πύλαρ και προγραμματιστής άρδευσης),
- η υπηρεσία εισηγείται την παράταση χωρίς αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016), για διάστημα σαράντα (40) ημερών, ήτοι μέχρι την 16/06/2018.

Υποβλήθηκε συνημμένα:

1. Η υπ' αριθμ. 15844/7-05-2018 αίτηση του αναδόχου για παράταση με τα συνημμένα της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου  
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την παράταση χωρίς αναθεώρηση της εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016), για διάστημα σαράντα (40) ημερών, ήτοι μέχρι την 16/06/2018, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη, Α. Καζάνη και Ν. Πράσσοι ψήφισαν λευκό.

Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **243/2018**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 17/05/2018

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,  
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,  
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Δ., ΜΠΟΥΜΠΑ –  
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,  
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,  
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,  
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.