



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **5ης/2016 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **75/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Χορήγηση 2^{ης} παράτασης περαίωσης εργασιών, του έργου «Συντήρηση διάφορων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου», Α.Μ. 5/2014

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **9^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **6862/04-03-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **27**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Κ. Φασίτσα, και Ι. Αλεξανιάν, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Π. Αναστασιάδης και πριν τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ. αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη και πριν τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της Η.Δ. αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοις.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. πρωτ. 6415/01-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Συνεργειών & Αυτεπιστασίας της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε με τους Ν. 4070/12, Ν.4146/2013, Ν.4281/14 και ισχύει ως σήμερα,
2. την υπ' αρ. πρωτ. 1907/27-01-2015, Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, την 27^η/10/2015, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Σύμβαση του έργου του θέματος,
5. την υπ' αρ. 402/2015 Απόφαση του ΔΣ του Δ. Χαλανδρίου βάσει της οποίας χορηγήθηκε η 1^η παράταση της ημ/νίας περαίωσης της εργολαβίας (έως την 28/2/16)
6. το γεγονός ότι ορίστηκαν νέοι Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου (η κα Ελ. Χρυσοχοϊδη και Ι. Μυλωνάκης) την 21^η/9/2015,
7. την υπ' αρ. πρωτ. 5700/23-2-16 αίτηση της Αναδόχου Κ/ξίας σχετικά με την 2^η παράταση της ημ/νίας περάτωσης των εργασιών του έργου, η οποία περιγράφει τους λόγους παράτασης από πλευράς του Αναδόχου,
8. το γεγονός ότι οι εργασίες που αφορούν σε τεχνικά θέματα (πχ εγκατάσταση οργάνων) έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα τους,
9. το γεγονός ότι εκκρεμούν φυτεύσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν όταν οι καιρικές συνθήκες είναι οι ενδεδειγμένες (άνοιξη)
- 10.το γεγονός ότι εκκρεμούν εργασίες περιφραξης σε συγκεκριμένες ΠΧ
- 11.το γεγονός ότι ο Ανάδοχος καλείται να επιδιορθώσει κακοτεχνίες με συγκεκριμένες εργασίες κατόπιν οδηγιών της επίβλεψης
- 12.το γεγονός ότι εκκρεμεί η υδροδότηση ορισμένων ΠΧ από την ΕΥΔΑΠ
- 13.το γεγονός ότι η διαδικασία έγκρισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών (συμβατική υποχρέωση αναδόχου) περιλαμβάνει εγκρίσεις από τρεις εξωτερικούς φορείς (φορέα διαπίστευσης, Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών και Υπουργείο Εσωτερικών) - διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα - που μέχρι την ολοκλήρωσή της δεν μπορούν να παραληφθούν διοικητικά για χρήση οι παιδ. χαρές από πλευράς του Δήμου Χαλανδρίου.
- 14.το γεγονός ότι εκκρεμεί η κατάθεση και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, ο οποίος περιέχει και νέες εργασίες που αποφασίστηκαν για την αντιμετώπιση και άλλων προβλημάτων (πχ η απορροή ομβρίων υδάτων στην ΠΧ της οδού Εδέσσης) και τις οποίες πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31/5/2016.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

την παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση διάφορων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Χαλανδρίου», Α.Μ. 5/2014 κατά τρεις (3)

ΑΔΑ: Ω9ΛΞΩΗΔ-91Α
ημερολογιακούς μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31/5/2016, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γ. Κουράσης, Κ. Αγγελής, Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης, Γ. Θωμάς και Θ. Βαρδουλάκης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **75/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 11/03/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ.,
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
Δ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ
Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.