



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **28ης/2015 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **401/2015**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ
II», Α.Μ. 01/2011**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21^η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **30196/16-10-2015** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **29**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Κ. Φασίτσα και Μ. Ανδριανάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κατούφα και Α. Καζάνη, πριν τη συζήτηση του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας και πριν τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη.

Κληθέντες παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **15^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 29974/15-10-2015 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 1 / 2011 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 3.887.383,28 ευρώ (με ΦΠΑ).
2. Με την υπ' αριθμ. 68/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκαν η Διακήρυξη της Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου της ως άνω Μελέτης.
3. Η δημοπρασία διεξήχθη την 5/3/2013.
4. Με την 173/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνονται τα πρακτικά της δημοπρασίας.
5. Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική εταιρεία «ALPHA DOMUS ΑΤΕ».
6. Κατόπιν υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 17489/29-8-2013 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 1.742.644,47€ (συμπεριλαμβανομένων: 23% Φ.Π.Α., ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτων) , με προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
7. Με το από 2/9/2013 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζονται Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου η κ. Κρικοχωρίτη Πηγή Π.Μ. και ο κ. Μυλωνάκης Ιωάννης, Α.Τ.Μ.
8. Με την υπ' αρ. 293/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση της κατασκευαστικής Κ/ξίας με την επωνυμία «Κ/ΞΙΑ Alpha Domus-Ίλιον Ελλκατ ΑΤΕ» (ΑΦΜ : 997461687 – ΔΟΥ Αμαρουσίου)
9. Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 133/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/05/2014 (ο συμβατικός προϋπολογισμός δεν μεταβαλλόταν).
10. Ο 2ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 309/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/12/2014 (ο συμβατικός προϋπολογισμός δεν μεταβαλλόταν).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών που απαιτούνται για την έντευξη και άρτια εκτέλεση των εργασιών του έργου, καθώς και τις εργασίες του 3^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Όλες οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών του έργου (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του 1^{ου} και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ), καλύπτονται από τις Απρόβλεπτες Δαπάνες **και δεν υπάρχει υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.**

Συγκεκριμένα:

| ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ (€) | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ (€) | ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) ΜΕ 1 ^ο ΑΠΕ |
|------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|
| ΟΜΑΔΑ Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 713.092,18 | 801.642,28 | 846.494,20 | 133.402,02 | 44.851,92 |
| ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ | 174.465,50 | 174.465,50 | 156.509,80 | -17.955,70 | -17.955,70 |
| ΟΜΑΔΑ Γ. ΑΓΩΓΟΙ-ΔΙΚΤΥΑ | 101.225,25 | 101.225,25 | 90.422,35 | -10.802,90 | -10.802,90 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| ΟΜΑΔΑ Δ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 46.340,55 | 46.340,55 | 46.340,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. | 0,00 | 10.409,53 | 2.236,78 | 2.236,78 | -8.172,75 |
| 2 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. | 0,00 | 0,00 | 11.502,93 | 11.502,93 | 11.502,93 |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 186.322,23 | 204.134,96 | 207.631,19 | 21.308,96 | 3.496,23 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | 183.216,86 | 66.444,51 | 43.524,78 | -139.692,08 | -22.919,73 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 12.121,54 | 12.121,54 | 12.121,54 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.416.784,12 | 1.416.784,12 | 1.416.784,12 | 0,00 | 0,00 |
| ΦΠΑ 23% | 325.860,35 | 325.860,35 | 325.860,35 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.742.644,47 | 1.742.644,47 | 1.742.644,47 | 0,00 | 0,00 |

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 3^{ου} ΑΠΕ συγκρινόμενος με την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ, παρουσιάζει:

Αύξηση στην Α' ομάδα εργασιών κατά 29.514,95€ (ποσοστό 3,49%), αύξηση στην Β' ομάδα εργασιών κατά 423,56€ (ποσοστό 0,27%), μείωση στην Γ' ομάδα εργασιών κατά 4,25€ (ποσοστό 0,005%), αμετάβλητες τις ομάδες των Συνδέσεων, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, αύξηση της δαπάνης του ΓΕ & ΟΕ κατά 5.388,17€ και μείωση των απροβλέπτων κατά 35.322,43€.

Αφού έχουν γίνει οι ελεύθερες μετακινήσεις εντός των ομάδων, παρατηρούνται τα εξής: Στην ομάδα Α' χρειάζεται να καλυφθούν επί πλέον 29.514,95€ και στη Β' ομάδα (423,56€ - 4,25€)=419,31€ τα οποία καλύπτονται από τα απρόβλεπτα, αφού προηγουμένως χρησιμοποιήθηκαν τα επί έλαττον της Γ' ομάδας 4,25€ για να καλύψουν μέρος των επί πλέον της Β' ομάδας. Επίσης από τα απρόβλεπτα καλύπτεται η αύξηση της δαπάνης του ΓΕ & ΟΕ, ποσού 5.388,17€.

Άρα χρησιμοποιήθηκαν απρόβλεπτα [29.514,95 (αύξηση της ομάδας Α') + (423,56-4,25) = 419,31€ (επιπλέον Β' ομάδας μείον επί έλαττον Γ' ομάδας) + 5.388,17€ (αύξηση δαπάνης ΓΕ&ΟΕ)]=35.322,43€, δαπάνη που επαληθεύεται με τη διαφορά των απροβλέπτων 2^{ου} & 3^{ου} ΑΠΕ: (43.524,78-8.202,35)= 35.322,43€.

Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 17489/29-8-2010, Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 133/09-05-2014).
5. τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 309/08-12-2014, ΑΔΑ: ΩΧ2ΕΩΗΔ-Κ3Μ).
6. το συμβατικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό ανακεφαλαιωτικά τροποποιήθηκε με τον παρόντα 3ο Α.Π.Ε.,
7. το γεγονός ότι, η συνολική αξία των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών (ανακεφαλαιωτικά έως την 8η πιστοποίηση) ανέρχεται στο ποσό των 1.606.242,78 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και το υπολειπόμενο προς εκτέλεση οικονομικό αντικείμενο (βάσει Σύμβασης) ανέρχεται στο ποσό των 136.401,69 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
8. τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 30η/8/2015, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 4 της Σύμβασης ανάθεσης κατασκευής της με τον Δήμο μας καθώς και την παράταση του έργου ήτοι τις 30/11/2015 όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4026/6-8-2015 σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής και την υπ' αριθμ. 341/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9. το γεγονός ότι η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων).

10. την προέγκριση του 3ου ΑΠΕ από τη Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή η οποία διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με έγγραφο της με αριθμ. πρωτ. 3893/11-09-2015
11. τη θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τον 3^ο Α.Π.Ε.,
12. την Αιτιολογική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
13. το γεγονός ότι ο 3^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα,

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ», Α.Μ.01/2011, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει Κατά πλειοψηφία

την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ», Α.Μ.01/2011, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Π. Αναστασιάδης και Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **401/2015**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 23/10/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ
Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε.,
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Π., ΘΩΜΑΣ Γ.