



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **11ης/2016 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **231/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», Α.Μ. 08/2015**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **22^α** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **17976/17-06-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **24**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Ι. Αλεξανιάν και Γ. Θωμάς και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **12^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 17295/14-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

1. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αρ. **08/2015** Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, προϋπολογισμού 150.000 € με ΦΠΑ (23%), συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου
2. Με την υπ' αριθμ. **398/2015**, απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου με ίδιο τίτλο και ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 23-6-2015.
3. Με την **499/2015**, απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν τα Πρακτικά του διαγωνισμού με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 10,37%.
4. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. **19240/3-7-2015** έγγραφο της ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ προσκλήθηκε η Ανάδοχος Εταιρεία « ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ» να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών.
5. Στις **7/9/2015** υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. **25067/7-9-2015**, σύμβαση μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και της Εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ» για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ποσού 134.284,38 € με ΦΠΑ (23%), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες, δηλαδή λήγει την 07-03-2016.
6. Με το από 7/9/2015 έγγραφο της Δ/ντριας Τ.Υ. ορίζονται Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου ο κ. Ανδρεδάκης Γεώργιος, Π.Μ. και η κ. Υψηλάντη Άννα, Α.Τ.Μ.
7. Με την υπ' αριθμ. **495/2015**, απόφαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, εγκρίθηκαν ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΝΤΜΕ.
8. Με την υπ' αριθμ. 113/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου έως την 7η/9/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ **ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ**

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων, και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου. Αναλυτικά, παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις ανά ομάδα:

- μείωση της ομάδας Α, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, κυρίως λόγω της μείωσης της ποσότητας του άρθρου 1.2 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, καθώς δεν αποκαλύφθηκαν τελικά κατά την φάση των εκσκαφών οπλισμένα σκυροδέματα. Η μείωση της ομάδας Α σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε 673,80 €, δηλαδή σε ποσοστό 5,63%, η οποία επειδή σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία δεν υπερβαίνει το 20%, είναι αποδεκτή.

- αύξηση της ομάδας Β, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ποσότητας πλακοστρώσεων με έγχρωμες πλάκες (Α.Τ.2.7), των οποίων η τιμή είναι υψηλότερη, έναντι των λευκών πλακών που υπήρχαν στην αρχική μελέτη. Η αύξηση της ομάδας Β σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 11.607,25 €, δηλαδή σε ποσοστό 33,54%, και επειδή το υπερβαίνον ποσό από το όριο του 20% ανέρχεται σε 4.684,91 € και καλύπεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων, η αύξηση είναι αποδεκτή, σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία.

- μείωση της ομάδας Γ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, κυρίως λόγω μη χρήσης της ποσότητας του άρθρου 3.1 «Ανακατασκευή βάσης οδοστρώματος με τη μέθοδο ψυχρής επί τόπου ανακύκλωσης». Για την

εφαρμογή αυτού του άρθρου θα χρειαζόταν μεγαλύτερη εκσκαφή, που όμως στην πράξη διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται και αντ' αυτού θα χρησιμοποιηθούν οι τα άρθρα 3.2 και 3.3, που έχουν μικρότερη τιμή μονάδας. Η μείωση της ομάδας Γ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε 599,86 €, δηλαδή σε ποσοστό 16,83%, η οποία επειδή σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία δεν υπερβαίνει το 20%, είναι αποδεκτή.

- μείωση της ομάδας Δ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, κυρίως λόγω της μείωσης της ποσότητας του άρθρου 4.1 «Εκσκαφή – φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 8 εκ.», λόγω απαίτησης μικρότερου βάθους φρεζαρίσματος και ακριβέστερης επιμέτρησης της ποσότητας των ασφαλτικών. Η μείωση της ομάδας Δ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται σε 4.033,75 €, δηλαδή σε ποσοστό 15,94%, η οποία επειδή σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία δεν υπερβαίνει το 20%, είναι αποδεκτή.

- αύξηση της ομάδας των ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ –ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, λόγω κυρίως αύξησης της ποσότητας του άρθρου 5.1 Κολωνάκια – εμπόδια επί του πεζοδρομίου, λόγω της ανάγκης τοποθέτησης περισσότερων κολωνακίων – εμποδίων, από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφτεί. Η αύξηση της ομάδας σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.036,94 €, δηλαδή σε ποσοστό 95,17%, και επειδή το υπερβαίνων ποσό από το όριο του 20% ανέρχεται σε 1.608,89 € και καλύπεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλεπτών, η αύξηση είναι αποδεκτή, σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία.

- αύξηση της ομάδας των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, λόγω κυρίως αύξησης της ποσότητας των άρθρων 6.9 και 6.10 «Επισκευή πλακών εδράσεως εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής», λόγω της επί τόπου διαπίστωσης ανάγκης επισκευής, από φθορά ή θραύση, περισσότερων φρεατίων υδροσυλλογής, από αυτά που είχαν αρχικά προβλεφτεί. Η αύξηση της ομάδας σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 115,89 €, δηλαδή σε ποσοστό 8,29%, οπότε σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, η αύξηση είναι αποδεκτή.

- αύξηση των ποσοτήτων της ομάδας του 1^{ου} ΠΚΝΤΜΕ, το οποίο έχει εγκριθεί με τον 1^ο ΑΠΕ, κυρίως λόγω της αύξησης της ποσότητας τοποθέτησης στύλων πληροφοριακής πινακίδων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στους γύρω δρόμους. Η δαπάνη καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 2ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε αποκλειστικά για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που προέκυψαν, και απαιτείται να πραγματοποιηθούν για την ορθή εκτέλεση του έργου.

Αναλυτικά, τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον 2^ο ΑΠΕ είναι τα παρακάτω:

1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%: 106.354,00 €
2. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 0,00 €
3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α): 106.354,00 €
4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2.009,34 €
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α): 108.363,34 €
6. Φ.Π.Α.(23%): 24.923,57 €
7. ΣΥΝΟΛΟ: 133.286,91 €

Συνολικά ο 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ κατά 997,47 € με Φ.Π.Α.

Αναλυτικά, οι διαφορές μεταξύ της αρχικής σύμβασης, του 1^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΑΠΕ παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ 1 ^ο ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	11.957,44	11.968,20	11.283,64	-673,80	-684,56
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	34.611,66	39.394,39	46.218,91	11.607,25	6.824,52
ΟΜΑΔΑ Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	3.563,38	3.675,45	2.963,52	-599,86	-711,93
ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	25.301,72	25.320,98	21.267,97	-4.033,75	-4.053,01
ΟΜΑΔΑ Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ	2.140,27	3.760,07	4.177,21	2.036,94	417,14
ΟΜΑΔΑ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	1.397,50	1.619,63	1.513,39	115,89	-106,24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΝΤΜΕ	0,00	2.268,45	2.705,87	2.705,87	437,42
Συνολική δαπάνη εργασιών με την έκπτωση	78.971,97	88.007,17	90.130,51	11.158,54	2.123,34
ΓΕ & ΟΕ 18%	14.214,95	15.841,29	16.223,49	2.008,55	382,20
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ 18%	93.186,91	103.848,46	106.354,00	13.167,09	2.505,54
Απρόβλεπτα	13.978,04	3.316,49	0,00	13.978,04	-3.316,49
Σύνολο με απρόβλεπτα	107.164,95	107.164,95	106.354,00	-810,95	-810,95
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	2.009,34	2.009,34	2.009,34	0,00	0,00
Άθροισμα	109.174,29	109.174,29	108.363,34	-810,95	-810,95
Φ.Π.Α. 23%	25.110,09	25.110,09	24.923,57	-186,52	-186,52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ με Φ.Π.Α.	134.284,38	134.284,38	133.286,91	-997,47	-997,47

Συνολικά, ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι συνολικού ύψους 133.286,91 € και παρουσιάζει μείωση κατά 997,47€, σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2^{ου} ΑΠΕ συγκρινόμενος με την αρχική συμβατική δαπάνη παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές, προσθέτοντας το ΓΕ & ΟΕ 18%:

- Μείωση στην Ομάδα Α κατά 795,08 € (ποσοστό 5,63%)
- Αύξηση στην Ομάδα Β, κατά 13.696,56 € (ποσοστό 33,54 %)
- Μείωση στην Ομάδα Γ, κατά 707,83 € (ποσοστό 16,83%)
- Μείωση στην Ομάδα Δ, κατά 4.759,83 € (ποσοστό 15,94%)
- Αύξηση στην Ομάδα Ε, κατά 2.403,59 € (ποσοστό 95,17%)
- Αύξηση στην Ομάδα 2, κατά 136,75 € (ποσοστό 8,29%)
- Ομάδα Νέων Τιμών, αύξηση κατά 3.192,93 €

Από τα παραπάνω εξάγεται ότι η Συνολική Επί Πλέον Δαπάνη είναι: 19.429,82 €
Και η Συνολική Επί Έλαττον Δαπάνη είναι: 6.262,74 €.

Από τα παραπάνω τα απρόβλεπτα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της αύξησης της Ομάδας των Νέων Τιμών (3.192,93 €), καθώς και για τις υπερβάσεις πλέον του ορίου του 20% των ομάδων που παρουσιάζουν επί πλέον δαπάνες και είναι σύμφωνα με τον Πίνακα Ελέγχου των Δαπανών, 7.426,68 €. Άρα η συνολική δαπάνη των απροβλέπτων που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες των παραπάνω επί πλέον εργασιών είναι (7.426,68 + 3.192,93 = 10.619,61 € < 13.978,04 €), μικρότερη από το ποσό των αρχικών απρόβλεπτων δαπανών.

Το υπόλοιπο ποσό των απροβλέπτων είναι: 13.978,04 – 10.619,61 = 3.358,43 €, το οποίο μαζί με μέρος του ποσού των επί έλαττον δαπανών, που είναι όλες αποδεκτές, και είναι: 6.262,74 €, καλύπτει το ποσό των αποδεκτών αυξήσεων (έως του ορίου των 20%) των Ομάδων της μελέτης, το οποίο είναι: 19.429,82 – 10.619,61 = 8.810,21 €. Το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το άθροισμα των αποδεκτών επί έλαττον δαπανών και του υπολειπόμενου ποσού των απροβλέπτων, δηλαδή (6.262,74 + 3.358,43 = 9.621,17 €) κατά 810,96 € (8.810,21 – 9.621,17 = 810,96 €), ποσό που αντιστοιχεί στο καθαρό ποσό της μείωσης της σύμβασης, που περιλαμβάνεται στον παρόντα προτεινόμενο 2^ο ΑΠΕ.

Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται η συμβατική δαπάνη.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013,
2. την με αρ. πρωτ. 25067/7-9-2015 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του θέματος,
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, (Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 495/2015).
5. το συμβατικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό ανακεφαλαιωτικά τροποποιήθηκε με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.,
6. το γεγονός ότι, η συνολική αξία των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων και πιστοποιημένων εργασιών (ανακεφαλαιωτικά έως την 4η πιστοποίηση) ανέρχεται στο ποσό των 79.110,96 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και το υπολειπόμενο προς εκτέλεση οικονομικό αντικείμενο (βάσει Σύμβασης) ανέρχεται στο ποσό των 55.173,42 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
7. τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 7η/3/2016, όπως αυτή αναφέρεται στη Σύμβαση με τον Δήμο μας καθώς και την παράταση του έργου έως την 7η/9/2016 όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 113/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
8. το γεγονός ότι η ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων).
9. την υπ' αριθμ. 16/28-5-2016 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής της 4^{ης} συνεδρίας, για τον 2^ο Α.Π.Ε.,
10. την Αιτιολογική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος,
11. το γεγονός ότι ο 2^{ος} Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα,

Η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», Α.Μ. 08/2015, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικείμενου της Σύμβασης του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», Α.Μ. 08/2015, για την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες προτείνει, εντός του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης του έργου, για τους λόγους που ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται.

Μειοψήφησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **231/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 23/06/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ.,
ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ
Μ., ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,
ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.