



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **14ης/2016 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **296/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου
«ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
ΑΜ:6/15

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **27^η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **22019/22-07-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Αγγελής, Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη, οι κ.κ. Κ. Αγγελής και Μ. Λοτσάρη προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και η κ. Ε. Νιώτη προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου}

ΑΔΑ: 7ΦΟΒΩΗΔ-ΕΛ6

θέματος της ημερήσιας διάταξης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 37^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αλεξίου και Δ. Κάππος.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 21961/22-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με συνημμένα τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος και την αιτιολογική του έκθεση, όπου αναφέρονται τα εξής:

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η (**συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικός**)

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Μ. 6/15
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 € με το Φ.Π.Α.
3. ΣΥΜΒΑΣΗ : Η Σύμβαση ποσού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. υπογράφηκε την 21^η-7-16
4. ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : 63 %
5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Γκυρτή Αγγελική, πολιτικός Μηχ/κός Ε.Δ.Ε.
6. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Μυλωνάκης Ιωάννης, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
7. ΠΕΡΑΙΩΣΗ : 21-07-2016

B. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. το Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4070/2012, και το Ν.4146/2013, καθώς και την εγκύκλιο 36/2005 περί «διαχείρισης των «επί έλασσων δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων», την εγκύκλιο Ε20/2006 περί «τροποποιήσεων νομοθετικού πλαισίου έργων και μελετών» και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία
2. την με αρ. πρωτ. 20021/21-7-15 Σύμβαση Κατασκευής του έργου συνολικού ποσού 74.000,00€
3. την εγκεκριμένη μελέτη του έργου του θέματος,
4. το συμβατικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό ανακεφαλαιωτικά τακτοποιείται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.,
5. τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 21/7/16,
6. το γεγονός ότι ο 1ος Α.Π.Ε. υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα,
7. το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε., όπως εγκρίθηκε από την Υπηρεσία
8. το γεγονός ότι δεν γίνεται ανάλωση των επί έλασσων δαπανών και η χρήση των απροβλέπτων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων).

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το έργο αφορά σε εργασίες οικοδομικές, μονώσεων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές στα σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάστηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου

Βάσει των επιμετρήσεων οι ποσότητες των εργασιών μαζί και με τις νέες εργασίες, οι οποίες αναφέρονται στο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε που συνοδεύει τον παρόντα Α.Π.Ε. , όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία, η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

- 1) Δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ **159.104,75** ευρώ.
- 2) Δαπάνη απροβλέπτων **20.454,75** ευρώ, υπόλοιπο απροβλέπτων **342,75** ευρώ.

ΑΔΑ: 7ΦΟΒΟΗΔ-ΕΛ6
Έτσι η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των **72.656,27** ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (με την αλλαγή από 23% σε 24%) και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Α.Π.Ε.

Ο υπόψη 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Το ποσό των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.656,27 € και είναι μειωτικός σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΑΜ: 6/15.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΑΜ: 6/15, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις νέες τιμές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. Το ποσό των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

Με τον παρόντα Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 72.656,27 € και είναι μειωτικός σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **296/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 29/07/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α.,
ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,
ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΤΖΟΥΡΑΣ Π.