



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **17ης/2016 Συνεδρίασης**
 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **347/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 255/2016 απόφασης Δ.Σ. με την εκ νέου έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου" (Α.Μ.5/2015) εγκεκριμένου από ΣΔΕΠΑ

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **21^η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **26899/16-09-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **22**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Χ. Μάζη, Θ. Αλεξίου, Ε. Νιώτη, Α. Νταβίας και Θ. Βαρδουλάκης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Λιερός, Κ. Φασίτσα και Π. Λαμπρόπουλος.

Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Ε. Νιώτη, πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Κ. Καρατζά, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωμάς.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσοσ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του **17^{ου} Θέματος** της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 26809/16-09-2016 εισήγηση των Τμημάτων Έργων, Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

α. Την υπ' αρ. 260/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, καθώς και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού 249.650,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 15.7331.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: ΩΕ1ΟΩΗΔ-Ζ84) και ΚΗΜΔΣ (ΑΔΑΜ: 15REQ002709196, 16-4-2015).

β. Τη δημοπρασία, που διενεργήθηκε στις 12/05/2015, στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η εταιρεία MSKAT (Μάρδας Β.- Συνοδινός Ν. – Κατοστάρας Η. Ο.Ε.) με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

γ. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 400/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: Ω45ΝΩΗΔ-6Ρ7).

δ. Την εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 29^η/07/2015.

ε. Τη συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ήτοι μέχρι την 29/07/2016.

στ. Την υπ' αρ. 74/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου.

ζ. Την υπ' αρ. 255/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου.

η. Την υπ' αρ. 290/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση παράτασης του εν θέματι έργου διάρκειας τριών μηνών, ήτοι μέχρι την 29^η/10/2016.

θ. Τον εγκεκριμένο από το ΣΔΕΠΑ 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του εν θέματι έργου, βάσει της υπ' αριθμ. 4^{ης} γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ, 11^η συνεδρίαση, 8-9-2016.

ι. Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών χώρων, οι οποίες χρήζουν άμεσης υλοποίησης για να διευκολύνουν τη λήψη της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων "Ν. Πέρκιζας", "Μ. Παπαδάκης" και "Π. Παπαγιαννόπουλος", από την Επιτροπή Αδειοδότησης Αθλητικών Χώρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας

2. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου ώστε να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, και απαιτούνται για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες αυξάνονται ή μειώνονται ανά ομάδα, ως κάτωθι:

Ομάδα 1: Οικοδομικές εργασίες

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της ομάδας εργασιών "Οικοδομικές εργασίες" ποσού 51.563,81 € παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία ανέρχεται σε 7.182,77 €, δηλαδή σε ποσοστό 16,18%, η οποία επειδή σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία δεν υπερβαίνει το 20%, είναι αποδεκτή.

Ομάδα 2: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός της ομάδας εργασιών "Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες" ποσού 8.955,44 € παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία ανέρχεται σε 2.236,63 €, δηλαδή σε ποσοστό 19,98%, η οποία επειδή σύμφωνα με τον έλεγχο υπερβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία δεν υπερβαίνει το 20%, είναι αποδεκτή.

Απολογιστικές εργασίες

Το ποσό της δαπάνης της ομάδας των απολογιστικών εργασιών, ανέρχεται σε 4.000,00 €, το οποίο καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από την δαπάνη των απροβλέπτων δαπανών.

Πιο αναλυτικά, οι διαφορές σε σχέση με την αρχική σύμβαση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ 1ο ΑΠΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	44.381,04	49.327,18	51.563,81	7.182,77	2.236,63
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	11.192,07	11.192,07	8.955,44	-2.236,63	-2.236,63
Συνολική δαπάνη εργασιών με την έκπτωση	55.573,11	60.519,25	60.519,25	4.946,14	0,00
ΓΕ & ΟΕ 18%	10.003,16	10.893,47	10.893,47	890,31	0,00
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ 18%	65.576,27	71.412,71	71.412,71	5.836,44	0,00
Απρόβλεπτα	9.836,44	4.000,00	0,00	-9.836,44	-4.000,00
Απολογιστικές Εργασίες	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο με απρόβλεπτα	75.412,71	75.412,71	75.412,71	0,00	0,00
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	1.413,99	1.413,99	1.413,99	0,00	0,00
Άθροισμα	76.826,70	76.826,70	76.826,70	0,00	0,00
Κατ' αποκοπήν εργασίες	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	87.726,70	87.726,70	87.726,70	0,00	0,00
ΦΠΑ 23%	20.177,14	20.177,14	18.817,28	-1.359,86	-1.359,86
ΦΠΑ 24%	0,00	0,00	1.418,99	1.418,99	1.418,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ με Φ.Π.Α.	107.903,84	107.903,84	107.962,97	59,13	59,13

Ο παρών 2^{ος} **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} ΑΠΕ)** συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

Αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται από τις αναλυτικές επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν, από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής και από ακριβέστερες προμετρήσεις για τις υπολειπόμενες εργασίες κατά τη μελέτη του έργου.

Το ποσό για τις απολογιστικές εργασίες καλύπτεται εξολοκλήρου από την ανάλωση του υπολειπόμενου ποσού των απροβλέπτων.

Και το ποσό της Επί Πλέον δαπάνης της ομάδας 1: "Οικοδομικές εργασίες" καλύπτεται από την ανάλωση των αποδεκτών επί έλαττον της ομάδας 2: "Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες".

Πιο συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του 2^{ου} ΑΠΕ συγκρινόμενος με την αρχική συμβατική δαπάνη παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

- **Αύξηση** στην Ομάδα 1: "Οικοδομικές εργασίες", κατά 7.182,77 € (ποσοστό 16,18%)
- **Μείωση** στην Ομάδα 2: "Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες" κατά 2.236,63 € (ποσοστό 19,98%)
- Απολογιστικές εργασίες, αύξηση κατά 4.000,00 €

Και από τα παραπάνω προσθέτοντας το ΓΕ & ΟΕ 18% εξάγεται ότι:

Η Συνολική Επί Πλέον Δαπάνη είναι: 8.475,66 €

Η Συνολική Επί Έλασσον Δαπάνη είναι: 2.639,22 €

Για τις απολογιστικές εργασίες, Επί Πλέον Δαπάνη είναι: 4.000 €

Από τα παραπάνω εξάγεται ότι η Συνολική Επί Πλέον Δαπάνη του προτεινόμενου προϋπολογισμού του 2^{ου} ΑΠΕ συγκρινόμενου με την αρχική συμβατική δαπάνη είναι:

8.475,66 € + 4.000,00 € = 12.475,66 €

Και η Συνολική Επί Έλασσον Δαπάνη είναι: **2.639,22 €**

Βάσει των ως άνω αναφερόμενων, το σύνολο των απροβλέπτων χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μέρους της αύξησης της Ομάδας 1 και για τις επί πλέον δαπάνες των απολογιστικών εργασιών, και είναι σύμφωνα με τον Πίνακα Ελέγχου των Δαπανών, **9.836,44 €**.

Το ποσό των Επί Έλασσον δαπανών που είναι όλες αποδεκτές και είναι: **2.639,22 €** καλύπτει το ποσό των αποδεκτών αυξήσεων (έως του ορίου του 20%) των Ομάδων της μελέτης, ήτοι:

12.475,66€ - 9.836,44€ = 2.639,22 €

Το ποσό αυτό είναι ίσο με το άθροισμα των αποδεκτών επί έλασσον δαπανών.

3. Οικονομικό αντικείμενο 2ου Α.Π.Ε.

Η δαπάνη των εργασιών του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε., μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18% που είναι **71.412,71 €**, τη δαπάνη απροβλέπτων που είναι **0,00 €**, τις κατ' αποκοπή εργασίες που είναι **10.900,00 €** ανέρχεται στο ποσό των **87.726,70 €** και είναι σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου.

Επιπλέον προβλέπεται δαπάνη αναθεώρησης **1.414,99 €** (ως μελέτη) και δαπάνη για ΦΠΑ 23% και 24% **20.236,27 € σε ΥΠΕΡΒΑΣΗ κατά 59,13 €** από την αρχική μελέτη λόγω αύξησης στο ΦΠΑ σε 24%.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **107.962,97 €** ήτοι είναι σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ** με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου ως προς τη συνολική δαπάνη προ ΦΠΑ και σε **ΥΠΕΡΒΑΣΗ** κατά **59,13 €** από την αρχική δαπάνη ΦΠΑ λόγω αύξησης από 23% σε 24%.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά την αντικατάσταση της υπ' αρ. 255/2016 απόφασης ΔΣ με την εκ νέου έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "Έργα Συντήρησης κα επισκευών Αθλητικών Χώρων Δήμου Χαλανδρίου" (Α.Μ. 5/2015) εγκεκριμένου από ΣΔΕΠΑ (8/9/2016), καθώς εκκρεμούσε η συνεδρίαση για την έγκριση αυτού από το ΣΔΕΠΑ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα

την αντικατάσταση της υπ' αρ. 255/2016 απόφασης ΔΣ με την εκ νέου έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: "Έργα Συντήρησης κα επισκευών Αθλητικών Χώρων Δήμου Χαλανδρίου" (Α.Μ. 5/2015) εγκεκριμένου από ΣΔΕΠΑ (8/9/2016), καθώς εκκρεμούσε η συνεδρίαση για την έγκριση αυτού από το ΣΔΕΠΑ.

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου ώστε να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων και δαπανών συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, και απαιτούνται για την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **347/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 23/09/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΥΜΑΤΟΣ Κ.,
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,
ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι.,
ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,
ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ν., ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.