



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **21ης/2016 Συνεδρίασης**
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης **413/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

**Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών του έργου
«Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση –
διάνοιξη οδών», Α.Μ. 3/15**

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την **2^α** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. **31699/27-10-2016** έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **32**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Π. Αναστασιάδης.

Αποχωρήσεις: Πριν την ψηφοφορία του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Αναστασιάδης και πριν τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Νιώτη και Μ. Λοτσάρη.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του **16^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αριθμ. 31689/27-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα Συμβατικά και ιστορικά στοιχεία του έργου:

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.
2. Με την υπ' αριθμό 277/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου, εγκρίθηκαν οι όροι του ανοιχτού Διαγωνισμού, καθώς και της σχετικής πίστωσης.
3. Η δημοπρασία έγινε στις 19.05.2015 κατά την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος η Εταιρεία με δ.τ.: «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 60,41%.
4. Με την 420/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε το έργο στην ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ
5. Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 09.09.2015, αρ. πρωτ. 25368 για το ποσό των 316.726,09 € με Φ.Π.Α..
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες ήτοι λήγει στις 09.09.2016 έχει γίνει αίτηση για παράταση μέχρι 31/10/2016.

2. Την αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε, προκειμένου:

1. Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών, που πρόκειται να εκτελεστούν.
2. Για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% για τις εργασίες που δεν έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα.

3. Την οικονομική ανάλυση του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 251.200,59 €, δηλαδή μειώνεται σχετικά με τη δαπάνη εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ κατά το ποσό των 646,92 €.

Η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 17,09 €.

Η δαπάνη της Αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 5.048,94 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Η δαπάνη του Φ.Π.Α. 23% της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ είναι 59.225,20 €. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. με συντελεστή 23% είναι 39.309,07 €, ενώ για τις υπόλοιπες εργασίες αντιστοιχεί Φ.Π.Α. με συντελεστή 24% σε ποσό 20.485,85 €, ήτοι το συνολικό Φ.Π.Α ανέρχεται σε 39309,07 + 20485,85 = 59.794,92 €, ήτοι παρουσιάζει αύξηση η δαπάνη κατά 59794,92-59225,20=569,72 €. Η αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α καλύπτεται από την μείωση της δαπάνης των συμβατικών εργασιών.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 316.061,54 € και παρουσιάζει μείωση κατά 664,55 € από την αρχική σύμβαση και την δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (€)	1ος Α.Π.Ε. (€)	1ος Α.Π.Ε. (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	186.038,47	213.430,09	212.881,86
ΓΕ & ΟΕ 18%	33.486,92	38.417,42	38.318,73
ΣΥΝΟΛΟ Α	219.525,39	251.847,51	251.200,59
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	32.926,56	604,44	17,09
ΣΥΝΟΛΟ Β	252.451,95	252.451,95	251.217,68
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.048,94	5.048,94	5.048,94
ΣΥΝΟΛΟ 1	257.500,89	257.500,89	256.266,62
Φ.Π.Α. 23%	59.225,20	59.225,20	39.309,07
ΣΥΝΟΛΟ 2	316.726,09	316.726,09	
Φ.Π.Α. 24%			20.485,85
ΣΥΝΟΛΟ 3			
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =	316.726,09	316.726,09	316.061,54
		-664,55	

4. Χρήση επι έλασσον δαπανών

Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και κατόπιν έγκρισης από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση – διάνοιξη οδών», Α.Μ. 3/15.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει κατά πλειοψηφία

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση – διάνοιξη οδών», Α.Μ. 3/15, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προέκυψαν μετά από επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών, που πρόκειται να εκτελεστούν, καθώς και από τη δαπάνη αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% για τις εργασίες, που δεν έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Γ. Θωμάς και Α. Νταβίας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **413/2016**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 04/11/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ Δ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε.,
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α.,
ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α.